

situation actuelle	2013											
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	4ème trim		
<b>1 - restructuration site Rabelais (incluant 3 niveaux de bureaux du bâtiment Lyon Corneille)</b> Site de Commandement à proximité de la Préfecture du Rhône et de l'Hôtel du Département - Direction du SDIS du Rhône - Services d'Etat-major - Centre de Traitement de l'Alerte du Rhône (CTA - 18 et 112) - Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS 69) - accueil du COZ et de l'EMIZ  <b>et rénovation immeuble Molière</b>	CTA-CODIS et services Etat-major SDIS installés dans l'immeuble Rabelais et 3 étages de l'immeuble Corneille, COZ et EMIZ installés dans l'immeuble Rabelais					refonte des installations de climatisation du CTA-CODIS					constat achèvement complet	
	5 niveaux de l'immeuble libérés par les services du SDIS les ayant utilisés en phase chantier					site en travaux					mise à disposition locaux Molière rénovés	constat achèvement complet
<b>2 - restructuration site Lyon Croix-Rousse</b> Site de Commandement de secours - Services d'Etat-major - CTA/CODIS 69 de formation et de secours - Groupement Centre-Nord et casernement Lyon Croix-Rousse	plateau formation du R+2 opérationnel, groupements bâtiments et informatique installés au R+3			démolition gymnase	mise en service CTA de formation et de secours		reconstruction terrain de sport et parking		constat achèvement complet			
<b>3 - restructuration site Saint Priest</b> site de logistique et de formation - Logistique départementale mutualisée (SDIS-Département) - Service de santé et secours médical (SSSM) et logistique médico-secouriste - Ecole Départementale et formation (dont NRBCe) - casernement et pôle NRBCe	<b>Logistique Départementale dont SSSM</b> mise à disposition du nouveau parking général du site côté Nord du site. installation de 40 algécos pour accueil provisoire direction GLOG et garde logistique		mise à disposition logistique médico-secouriste et atelier mécanique n°2	chantier	mise à disposition hangar réserve et appui	chantier	mise à disposition bâtiment administratif	site en chantier		mise à disposition atelier mécanique n°1	mise à disposition atelier logistique	constat achèvement complet
	<b>Ecole Départementale</b> Mise à disposition de la nouvelle Ecole Départementale en septembre 2012		ouverture opérationnelle école départementale		mise en service de la maison à feux (feux intérieurs)		mise en service de la maison à feux (feux extérieurs)	constat achèvement complet				
<b>4 - restructuration site Villefranche-sur-Saône</b> Site de logistique et de formation de proximité - Pôle logistique mutualisé de proximité - Pôle formation de proximité - Groupement Nord et casernement Villefranche-sur-Saône	mise à disposition du nouveau bâtiment au CT, au grpt Nord et au SSSM (visites médicales) en juillet 2012			site en chantier		mise à disposition antenne logistique et antenne formation	chantier	mise à disposition des derniers locaux du site		constat achèvement complet		
<b>conséquences pour le Département</b>	accueil du PC "Rhône déplacements" au R+6 du Rabelais							activation complète du site logistique de Villefranche, désarmement atelier mécanique de Vaise au 30/6/2013, accueil du groupe renfort		activation complète du site logistique de St Priest	mise à disposition au Département de bureaux dans l'immeuble Molière au 1/10/2013	

SDIS 69 - 2 /2: principales échéances prévisionnelles des opérations du BEA SDIS69/SNI au 15/1/2013  
concernant les casernements

situation actuelle	2013				2014			
	1er trim	2e trim	3e trim	4e trim	1er trim	2e trim	3e trim	4e trim
restructuration casernement Lyon Croix-Rousse	mise à disposition complète du bâtiment	démolition gymnase	chantier	construction et mise à disposition parking et terrain sport	constat achèvement complet			
restructuration casernement Lyon Duchère	mise à disposition complète des 3 bâtiments du CT	constat achèvement complet						
restructuration casernement Saint Priest	mise à disposition du CT de la totalité du bâtiment	constat achèvement complet						
restructuration casernement Lyon Corneille	mise à disposition des locaux du casernement			mise à disposition des 2 cases sur rue Molière	constat achèvement complet			
restructuration casernement Villefranche-sur-Saône	mise à disposition du nouveau bâtiment au CT, au grpt Nord et au SSSM (visites médicales)	site en chantier	mise à disposition totalité des halls de départ du CT	constat achèvement complet				
restructuration casernement Lyon-Rochat	travaux en cours pour aménagement locaux provisoires	instruction PC	passation marchés SNI	installation du CT dans locaux provisoires	site en chantier			installation du CT dans totalité des nouveaux locaux
renovation casernement Lyon Gerland	validation programme rénovation	travail MOE, validation esquisse, dépôt PC, chantier			site en chantier			installation du CT dans nouveaux locaux
renovation casernement Villeurbanne Cusset	validation programme rénovation	travail MOE, validation esquisse, dépôt PC, chantier			site en chantier			installation du CT dans nouveaux locaux